

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مشروع محطة الضبعة النووية
حصاد الاسبوع الاول ٢٠٢٣



اهم انجازات الاسبوع الاول من العام الجديد

مستقبلاً العام الجديد قام السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة برفقة رئيس قطاع الاشراف على تنفيذ المشروعات النووية بتفقد موقع الإنشاءات للوقوف على الموقف النهائي لأعمال الإنشاءات بالموقع ومدي جاهزية الموقع لاستقبال مصيدة قلب المفاعل والاجتماع مع الجانب الروسي لمناقشة اهم جوانب المشروع النووي المصري واعتماد بعض الوثائق الخاصة بالمشروع.

اعمال الانشاءات و التركيبات

شهدت اعمال الانشاءات و التركيبات تقدماً ملحوظاً فى الاسبوع الاول من العام الجديد حيث تم صب الخرسانة لجزء من أساسات مبنى التحكم 10UCB بإجمالي 1150 م3 خرسانة. كما بدأت اعمال نقل محطة الأرصاد الجوية من داخل موقع الانشاء الى الموقع الجديد.

كما تم تمديد كابلات التغذية لموزع الجهد المتوسط جهد 22 ك.ف وتوصيلها في محطة تخفيض الجهد 22/11 ك.ف تمهيداً لبدأ الاختبارات اللازمة من قبل شركة البحرية للتوزيع وتوصيل الكابلات بالموزع. ومن المخطط إطلاق التيار في موعد اقصاه 20 يناير. واستمرت اعمال الإشراف على المسح الهندسي لتربة التأسيس للجزيرة النووية للوحدة الثالثة قبل بدء الصبة الخرسانية الأولى.

بدء الاعمال الخاصة بنقل برج الارصاد

التراخيص و الامان النووى

تم تحديد موعد 2023-1-22 لبدء لجنة التفتيش الرقابي بخصوص فحص قاع الحفر للوحدة الثالثة. كما تم تقديم فصول تقييم الأمان الاحتمالي PSA للوحدة الأولى والثائق الداعمة لها بعد استيفاء الملاحظات لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية. كما تم الانتهاء من خطة الطوارئ المبدئية داخل وخارج الموقع بعد استيفاء ملاحظات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتم اعداد الإحصائية الشهرية لمؤشرات السلامة الخاصة بفريق المشروع.

أعمال الفحص وضمان الجودة

تم استلام تقرير الجاهزية الفنية لمحطة خلط الخرسانة Leibher1
كما تم مراجعة وتوقيع عدد ثلاثة تقارير عدم مطابقة خاصة بشركة Fensma

الجانب المالي والإداري

الانتهاء من مراجعة بنود بوليصة التأمين على الشحنات البحرية للمشروع بالتنسيق مع الاستشاري القانوني الدولي والمجموعة النووية.



الثائق الفنية والتصاميم الهندسية

تم اعتماد الوثائق التصميمية للوحدة الثانية بخصوص (Construction Dewatering)
كما تم اعتماد وثائق التصميم التفصيلي لشبكة التأريض الخاصة بالوحدة الثالثة



الجدول الزمنية ومتابعة الاشراف على التنفيذ

يتم المتابعة المستمرة لأعمال المشروع من خلال مراجعة تقرير تقدم الاعمال الشهري للمقاول لشهر نوفمبر واعداد تقرير الرئاسة الربع سنوي وتحديث الجداول الزمنية للمشروع الواردة من المقاول واعداد قائمة بالأعمال المخطط تنفيذها خلال الثلاث شهور القادمة وارسالها لإدارات المشروع.

تأهيل الكوادر البشرية

تم اعتماد الجدول الزمني السنوي للتدريب لعام 2023 وبرامج التدريب الفني وبرامج ضمان الجودة للمقاولين من الباطن.
كما تم الانتهاء من اعداد الملف الخاص بالمتدربين المقرر ارسالهم الى دولة روسيا الاتحادية لبدء البرامج التدريبية المقررة في شهر يناير من عام 2023.

